



Juin 2011

Chers fondateurs, chers amis de Villemont,

L'hiver s'en est allé et, très tôt, à la faveur d'une météo particulièrement clémente, les travaux de maçonnerie extérieurs ont pu reprendre.

D'abord pour consolider une jambe de force défaillante, sur le mur sud d'une grange. Ensuite pour terminer la reconstruction des voutes et des murs des communs Est. Cette tâche importante, commencée dès mars 2010

arrive ainsi à sa fin. Et on peut être particulièrement fier de ce qui a été réalisé.

C'est sans oublier les aménagements du parc. Ils suivent tranquillement leur cours. Dans la continuité de l'aménagement de la plateforme : talutage, préparation des sols, plantations de massifs ...



restauration d'un contrefort – grange ouest



Un des contreforts de la grange ouest, sans doute accroché par un engin il y a bien longtemps, présentait des signes de dégradation très avancée. On voit ci-dessus l'état de la restauration, en cours. Et ci-contre un bel effet du résultat obtenu.

Comme pour tous les murs d'enceinte extérieure, la maçonnerie est laissée en pierres, à joints lissés.





évacuation des souches

Après les travaux de terrassement du parc.

(cf : lettre n°3)



mise en forme des talus, et paillage



Pour permettre la plantation des massifs latéraux qui encadreront les parterres de gazons, il a fallu s'attacher à égaliser les talus, créés de part et d'autre de la plateforme. Puis, une fois l'aspect définitif arrêté et la terre préparée, un film de paillage a été développé. Voilà donc une forme prête à recevoir la colonie d'ifs qui doivent constituer les massifs.



plantations



160 plants d'ifs par talus latéral sont à répartir dans 10 massifs égaux de forme presque cubique, des « dés » de 2,5 x 3 x 2 m, espacés chacun de 6,60 ml.



reconstruction des murs des communs Est : fin

Commencée en mars 2010 et entrecoupée de multiples autres tâches, la reprise quasi-totale des murs extérieurs et d'une partie des voutes s'est achevée début mai 2011. On termine ici le mur en retour vers le passage sur cour d'honneur.



Quelques chiffres : environ 30 m³ de mur, 150 sacs de chaux, plus de 40 semaines de travail : voir sur les photos (ci-dessous) la partie du mur conservée et celle reconstruite (au-dessus du trait rose).



colombier Est



Les travaux de réfection de la toiture ont été précédés de l'édification intérieure (à droite) et extérieure (ci-contre) de deux échafaudages dont l'appui a pu être pris sur les murs refaits.

Pour bien tenir les façades qui tendent à s'ouvrir, le colombier a



été ceinturé avec des bastaings, vissés à travers la maçonnerie et câblés.

colombier Ouest

La voute du colombier Ouest présentait de dangereux effondrements qu'il a fallu purger avant de regarnir puis refaire le jointoiment des pierres.

(Le colombier Ouest est situé dans la Cour d'Honneur, à l'opposé et en vis-à-vis de celui Est : on le voit sur la photo à gauche, ci-contre : ovale bleu.)

